



COMUNE DI CALOPEZZATI

(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 28/10/2010

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI CALOPEZZATI. APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SUI LAVORI E COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO.

L'anno **2010** addì **ventotto** del mese di **ottobre**, alle ore **18,05** nella sede comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento del Sindaco e degli Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIANCO GENNARO	X	
LEONE CHIARA GIUSEPPINA	X	
LAVIA RAFFAELE	X	
LEONETTI LUCIANO	X	
MINGRONE MAURO		X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.

Il Presidente **BIANCO GENNARO** nella sua qualità di **SINDACO**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.

VISTO l'art. 11 della Legge 28.11.1980, n. 784, (modificato dalla Legge 29.10.1987, n. 445), che prevede la concessione ai Comuni di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti urbane di distribuzione del gas metano nel Mezzogiorno;

VISTA la delibera del CIPE 27.02.1981 (modificata ed integrata dalla delibera CIPE 11.02.1988), che stabilisce le procedure per la richiesta dei contributi statali e comunitari da parte dei Comuni e dei loro concessionari, all'uopo delegati;

VISTA la delibera CIPE 25.10.1984, con la quale è stato approvato il "Programma Generale" di metanizzazione del Mezzogiorno, e la delibera CIPE 11.02.1988, con la quale è stato formulato il primo stralcio esecutivo;

VISTA la precedente delibera del Consiglio Comunale n° 202 del 28/10/1988, con la quale è stato istituito il pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale e ne è stata affidata la gestione alla ITALGAS SUD S.p.A. successivamente incorporata nella Società Italiana per il Gas p.A. con atto di fusione n. 59073 del 21/12/93;

VISTA la precedente delibera di G.M. n° 56 del 03/12/1999, con la quale è stato approvato il progetto predisposto dall'ITALGAS a firma dell' Ing. Antonio Alberico, relativamente alla costruzione dell'impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale;

VISTO il decreto del Ministero della Economia e delle Finanze n. 378287/50A del 31/05/2001 con il quale il predetto progetto è stato ammesso alle agevolazioni di legge per l'importo complessivo di Euro 1.110.382,33 ;

VISTA la delibera CIPE 27.04.1984 con la quale sono state definite le procedure tecnico-amministrative connesse alla realizzazione ed al completamento dei lavori, nonché in particolare, al collaudo delle opere realizzate;

VISTA la circolare emanata in materia e, in particolare, la normativa predisposta per il collaudo delle opere, ai sensi della delibera CIPE appena citata ;

VISTO l' art. 9 della Legge 07/08/1997 n° 266 (modificata dall'art. 28 della Legge 17/05/1999) con il quale è stato previsto il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

VISTA la delibera CIPE del 30/06/1999, con la quale sono state fissate le nuove norme attuative per il completamento del programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno e fissati i criteri della ripartizione dei finanziamenti;

VISTA la documentazione finale di spesa presentata dalla Società concessionaria in data 12/04/2007 Prot. N. 1764, costituita da:

- Relazione finale sui lavori redatta dal Direttore dei lavori Arch. Benito Luchetti;
- Stato Finale dei Lavori;
- Certificato di pagamento finale, corredato dalla Dichiarazione sulla consistenza dello stato avanzamento finale e sulla corrispondenza dei prezzi applicati a quelli del progetto ammesso alle agevolazioni di cui al D.M. N. 378287/50° del 31/05/2001;
- Planimetria con rete Fg 1;
- Planimetria con rete Fg 2;
- Planimetria con rete Fg 3;

VISTO lo stato finale dei lavori , redatto dal Direttore dei lavori Arch. Benito Luchetti, dal quale risulta che i lavori eseguiti a tutto il 15/05/2006, ammontano ad €. 1.167.954,63;

VISTO l'allegato 1 allo Stato finale dei Lavori dal quale risulta che le spese tecniche ammontano a complessivi €. 97.205,14;

VISTO il Certificato di Pagamento finale redatto dal Direttore dei lavori Arch. Benito Luchetti, dal quale risulta che la Società Italiana per il Gas, ha eseguito lavori per complessivi €. 1.167.954,63, così distinti:

a)	Tecniche (progett. direz. lav.,Collaudo):	€.	97.205,14;
b)	Terreni (acquisiz., servitù ecc.):	€.	-----
c)	Lavori:		
	➤ Cabina di prelievo:	€.	140.952,62
	➤ IRI (n° 1)	€.	14.873,97
	➤ Condotta esterna (ml. 1.156):	€.	106.780,10
	➤ Rete urbana (ml 7.048):	€.	563233,43
	➤ Diramazioni stradali (n. 358)	€.	124.778,82
	➤ Allacciam. utenze 80%(n. 411):	€.	61902,37
	➤ Misuratori (n. 407):	€.	33.696,48
	➤ Telecontrollo (n° 1):	€.	24.531,70
	Spesa Lavori	€.	1.070.749,49
	Spesa Totale		€. 1.167.954,63

da cui dedotti:

✓	Importo opere realizzate con i mezzi del concessionario, pari a	€.	553.168,56;
✓	Importo contributo già erogato con 1° e 2° SAL, pari a	€.	473.813,33
	Resta il credito in favore della Società di	€.	140.972,74

VISTA la relazione di Collaudo in data 5/03/2007 redatta dal collaudatore Ing. Francesco Labonia incaricato con delibera GM n. 48 del 26/05/2006;

RITENUTI, pertanto, gli atti contabilità tecnici, relativi allo stato finale dei lavori, nonché la Relazione Finale ed il Certificato di Collaudo Tecnico, meritevoli di approvazione;

VISTO il D.Lgs 12/06/2006, N. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di attuazione della legge 11/02/1994, N. 109, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica N. 554 del 21/12/1999;

VISTO il D.Lgs 267/00 e succ. mod. ed int.;

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, come col presente atto approva, gli atti contabili e tecnici relativi allo Stato Finale dei Lavori di realizzazione degli impianti per la distribuzione del gas metano nell'ambito del Comune di Calopezzati, eseguiti dalla Società Italiana per il Gas S.p.A. concessionaria del servizio, con la Direzione dei lavori dell'Arch. Benito Luchetti, con le variazioni indicate nella Relazione allegata allo stato Finale per effetto del sovrapprezzo agli articoli di costruzione condotta e diramazione interrata, nonché per la determinazione di nuovi prezzi contabilizzati in sede di contabilizzazione dei lavori;
2. DI APPROVARE la Relazione sullo stato finale dei Lavori redatta dall'Arch. Benito Luchetti
3. DI APPROVARE la Relazione di Collaudo Tecnico-Amministrativo presentata in data 05/03/2007 dal collaudatore Ing. Francesco Labonia, dalla quale risulta che i lavori di realizzazione degli impianti per la distribuzione del gas metano nell'ambito del Comune di Calopezzati, eseguiti dalla Società Italiana per il Gas p.A, concessionaria del servizio, con la Direzione dei lavori dell'Arch. Benito Luchetti, sono collaudabili e determina in €. 1.070.749,49 (oltre a €. 15.475,59 per quota a carico degli utenti non ammissibili alle agevolazioni) l'importo finale della spesa per come risultante dallo stato finale e svincola, per quanto di competenza, i pagamenti residui nonché i decimi trattenuti a garanzia;

4. DI PRENDERE atto dei rilevati adeguamenti al progetto iniziale, attuati in corso d'opera, che vengono approvati ai sensi della circolare emanata per il settore, significando che, per come si evince dalla Relazione di Collaudo, alla maggiore spesa derivante dalla differenza tra importo dei lavori eseguiti e importo ammesso dal Decreto Ministeriale, sarà fatto fronte dalla Concessionaria, così come previsto dalla Circolare Casmez N. 51601 del 6/10/1984;

5. DI APPROVARE le seguenti risultanze tecnico-economiche dell'intervento a consuntivo:

d)	Tecniche (progett. direz. lav.,Collaudo):	€.	97.205,14;
e)	Terreni (acquisiz., servitù ecc.):	€.	-----
f)	Lavori:		
	➤ Cabina di prelievo:	€.	140.952,62
	➤ IRI (n° 1)	€.	14.873,97
	➤ Condotta esterna (ml. 1.156):	€.	106.780,10
	➤ Rete urbana (ml 7.048):	€.	563233,43
	➤ Diramazioni stradali (n. 358)	€.	124.778,82
	➤ Allacciam. utenze 80%(n. 411):	€.	61902,37
	➤ Misuratori (n. 407):	€.	33.696,48
	➤ Telecontrollo (n° 1):	€.	24.531,70
	Spesa Lavori	€.	<u>1.070.749,49</u>
	Spesa Totale		€. 1.167.954,63

da cui dedotti:

✓	Importo opere realizzate con i mezzi del concessionario, pari a	€.	553.168,56;
✓	Importo contributo già erogato con 1° e 2° SAL, pari a	€.	<u>473.813,33</u>
	Resta il credito in favore della Società di	€.	140.972,74

6. DI APPROVARE l'importo di Euro 15.475,59 pari al 20% del costo degli allacciamenti, non ammissibile alle agevolazioni

7. DI APPROVARE il prospetto riepilogativo della spesa dei lavori di che trattasi, per come risultante dall'allegato "A" al presente atto;

8. E' approvato il finanziamento di cui sopra per come appresso:

g) spese ammissibili alle agevolazioni € 1.167.954,63 di cui:

- **Euro 544.087,34**: pari al 49% contributo in conto capitale calcolato sull'importo del decreto pari a € 1.110.382,33(Delibera CIPE 30.06.99)
- **Euro 70.698,73** : pari al 6,37 % contributo in conto attualizzato in favore del Comune e parte residua mezzi del Concessionario - calcolato sull'importo del decreto di € 1.110.382,33(Delibera CIPE 30.6.99)
- **Euro 553.168,56**: mezzi della concessionaria;

h) Spese non ammissibili alle agevolazioni: **Euro 15.475,59** (corrispondenti al 20% del costo degli allacciamenti) realizzati con i contributi a carico dei cittadini.

9. E' autorizzato lo svincolo dei decimi trattenuti a garanzia dalla Cassa Depositi;

10. La Società concessionaria è delegata a trasmettere al Ministero Attività Produttive la presente delibera, resa immediatamente esecutiva ai sensi della legge 142/90, art. 47, 3° comma, corredata come previsto dalla normativa per il settore.;

11. Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Li 28/10/2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mingrone Mauro**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Li 28/10/2010

UFFICIO CONTABILE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco**

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa, per complessive € _____ al codice e numero _____ - Cap. _____ - del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente
BIANCO GENNARO**

**Il Segretario
CICALA LUIGINA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/11/2010 e per 15 giorni consecutivi.

Calopezzati, li 05/11/2010

**Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio**

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 05/11/2010 al 20/11/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;

Calopezzati, li _____

**Il Segretario
CICALA LUIGINA**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 05/11/2010

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);
- In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Calopezzati, 05/11/2010

**Il Segretario
CICALA LUIGINA**

- E' stata comunicata con nota n. 00004243 in data 05/11/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

Calopezzati, 05/11/2010

**Il Segretario
CICALA LUIGINA**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.